

---

**Fra:** Inger Marie Jordal  
**Sendt:** tirsdag 4. februar 2020 13:20  
**Til:** Anne Lise Molvik  
**Emne:** VS: Overlevering kryss ved FV 565 - ny Alversund skule

Kommer innom og ser etter deg.

---

**Fra:** Odd Martin Kartveit Sundsbø <[Odd.Martin.Kartveit.Sundsbo@vlfk.no](mailto:Odd.Martin.Kartveit.Sundsbo@vlfk.no)>  
**Sendt:** tirsdag 4. februar 2020 13:19  
**Til:** Inger Marie Jordal <[inger.marie.jordal@alver.kommune.no](mailto:inger.marie.jordal@alver.kommune.no)>  
**Kopi:** [arnljot.jordal@vegvesen.no](mailto:arnljot.jordal@vegvesen.no); Andreas Knarvik Kolås <[Andreas.Knarvik.Kolas@vlfk.no](mailto:Andreas.Knarvik.Kolas@vlfk.no)>  
**Emne:** SV: Overlevering kryss ved FV 565 - ny Alversund skule

Hei igjen.

Jeg forstår utfordringen med vann i vegbanen i dag, noe som lett kan påvirke kvaliteten.

Vi kan gi tillatelse til oppstart av betong i dag med avtale om at vegmerkingen blir utført senest førstkommende fredag.

Jeg ønsker å bli informert dersom det av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres merking på fredag.

Det er viktig at merkingen ikke blir unødvendig forskjøvet, men været får vi ikke gjort noe med.

Med helsing

**Odd Martin Kartveit Sundsbø**  
byggeleiar

prosjekt Bergen  
infrastruktur og veg



tlf.: 95 47 32 23  
[www.vestlandfylke.no](http://www.vestlandfylke.no)

*Ver merksam på at all dialog på e-post kan bli journalført.*

---

**Fra:** Inger Marie Jordal <[inger.marie.jordal@alver.kommune.no](mailto:inger.marie.jordal@alver.kommune.no)>  
**Sendt:** tirsdag 4. februar 2020 12:36  
**Til:** Odd Martin Kartveit Sundsbø <[Odd.Martin.Kartveit.Sundsbo@vlfk.no](mailto:Odd.Martin.Kartveit.Sundsbo@vlfk.no)>  
**Kopi:** Bjørn Heimdal ([bjorn.heimdal@constructa.no](mailto:bjorn.heimdal@constructa.no)) <[bjorn.heimdal@constructa.no](mailto:bjorn.heimdal@constructa.no)>; Anthon Mikael Brudvik ([amb@constructa.no](mailto:amb@constructa.no)) <[amb@constructa.no](mailto:amb@constructa.no)>  
**Emne:** VS: Overlevering kryss ved FV 565 - ny Alversund skule

Hei,

Jeg snakket akkurat med Constructa. De har et ønske om tillatelse til oppstart **i dag**, selv om ikke merkingen er på plass enda. Se under på tidligere korrespondanse med Arnljot, der han tidligere har sagt at han tillater oppstart betong når skiltingen og refugene er på plass.

Constructa har sjekket med de som skal gjøre jobben, vurdert veibanen og sett på værmelding. Nå renner det vann inn i veibanen, og de ønsker ikke ta merkingen i dag. Dette fordi det kan forringe kvaliteten, og vi ønsker et best mulig resultat. Neste mulighet er fredag denne uken.

Kan det gis tillatelse før merkingen er utført?

Mvh. Inger Marie.

**Inger Marie Jordal** | Prosjektleder

Telefon: 56 37 51 12 / 952 05 535

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



---

**Fra:** Jordal Arnljot <[arnljot.jordal@vegvesen.no](mailto:arnljot.jordal@vegvesen.no)>

**Sendt:** torsdag 30. januar 2020 10:19

**Til:** Inger Marie Jordal <[inger.marie.jordal@alver.kommune.no](mailto:inger.marie.jordal@alver.kommune.no)>

**Emne:** SV: Overlevering kryss ved FV 565 - ny Alversund skule

Hei!

Vi vil ikkje ha overtaking av vegkrysset før arbeidsskiltinga er tatt bort og at alle arbeid med refuger, skilt, vegmerking og veglys er på plass.

I tillegg skal det leggjast fram dokumentasjon og data på ferdig veg for godkjenning minimum ei veke før overtakingsforretning kan haldast.

Det er ok at betongarbeida på tomta tar til når arbeida med refugene og skiltinga er på plass. Merkinga bør og på plass snarast råd er, grunna endra køyremønster og synleggjering av nye fartshumpar og vikepliktslinjer.

Rår til at det vert halden ei synfaring på anlegget mandag 03.02.20 kl 14.00, for vurdering om endeleg avgjerd om igangsettingsløyve vert gitt.

Helsing

Arnljot Jordal

---

**Fra:** Inger Marie Jordal <[inger.marie.jordal@alver.kommune.no](mailto:inger.marie.jordal@alver.kommune.no)>

**Sendt:** torsdag 30. januar 2020 09:32

**Til:** Jordal Arnljot <[arnljot.jordal@vegvesen.no](mailto:arnljot.jordal@vegvesen.no)>

**Emne:** Overlevering kryss ved FV 565 - ny Alversund skule

Hei,

Jeg forstår at det har vært litt frem og tilbake med disse lysberegningene for krysset til Alversund skule, og siden lys ikke er på plass utsettes overtagelsesbefaring på krysset.

Dråpeøyene skal etter planen støpes på mandag (visst været tillater det), og da gjenstår kun lys og veimerking. Veimerking er væravhengig, men de har lovet å ordne dette straks det er mulig. Leveringstid på lys er 1-2 uker, så det vil fremdeles ta litt tid.

Rekkefølgekrav i områdeplanen sier følgende:

- 4.1.8 Kryss mellom o\_SKV1 og o\_SKV3, skal vere ferdigstilt og godkjent for offentlig overtaking før det kan gjevast igangsettingsløyve for sjølve bygga i o\_BOP3. Før det vert gjeven i gangsettingsløyve til grunnarbeid i o\_BOP3, skal nytt køyremønster og venstresvingefelt i kryss mellom o\_SKV1 og o\_SKV3 vere etablert. Detaljer skal avklarast i ein gjennomføringsavtale i samsvar med føresegn § 7.1.2.

Hvordan stiller du deg til å gi tillatelse til betongarbeider, selv om ikke belysningen er på plass? I følge rekkefølgekravet må ikke krysset være overtatt før det kan gis igangsettingstillatelse, men ferdigstilt og godkjent for off. overtaking. Entreprenøren trenger igangsettingstillatelsen for videre fremdrift.

Hører fra deg.

Mvh. Inger Marie.

**Inger Marie Jordal** | Prosjektleder

Telefon: 56 37 51 12 / 952 05 535

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



**ALVER**  
KOMMUNE