

NOTAT

OPPDRAG NR.: 94948
VEDR.:

Shell Knarvik
Komplett riving av stasjon

Shell Knarvik er en betjent bensinstasjon som må rives i forbindelse med arbeidene med oval rundkjøring og senking av Kvassnesvegen. Pumpetak og butikkbygning er krysset ut i gjeldende plan.

Avtalen med Statens Vegvesen er at stasjonen skal være revet innen 1 oktober 2020. Vi har foreløpig estimert minst 6 uker for alle arbeider med riving og miljøsanering. Dvs at vi er avhengig av å ha en igangsettingstillatelse innen 1 aug.

Det ønskes en avklaring i forhåndskonferansen om hva som er mest hensiktsmessig mht søknad.

Alternativer:

- Rammesøknad:
 - Nabovarsel sendes uke 16. 2+12 uker gir rammetillatelse senest uke 30 som er i slutten av juli. Påfølgende IG kan komme/kommer i seneste laget i forhold til oppstart i midten av aug.
- Søknad i ett trinn:
 - Nabovarsel sendes uke 16. Prosjektering og tilbudsforespørsel tilsier at ett-trinns søknad er klar i midten av juni. 3 uker frist (dersom søknad komplett) gir igangsettingstillatelse i begynnelsen av juli.

Christian Braathen-Sømme