

Forankring av prosjektplan for friluftslivets ferdselsårer i Modalen Kommune

Bakgrunn:

Vestland fylkeskommune har invitert kommunane til å delta i eit nasjonalt prosjekt for utarbeiding av ein plan for friluftslivets ferdselsårer, som mellom anna skal betre turveggar, turstiar, turløyper og turløyper i kommunane. Prosjektet er forankra i klima- og miljødepartementet sin Handlingsplan for friluftsliv (2018) og skal betre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning og planlegging. Miljødirektoratet har laga ein rettleiar (M-1292) der arbeidet med planen er delt i fire steg.

I Modalen Kommunes kulturplan vedtatt i September 2020, står det blant anna følgjande mål: «Ta vare på område avsett til friluftsliv og leggje til rette for nye område» Me ønskjer å kartlegge eksisterande nettverk av ferdselsårer, for å finne ut kva som trengs av vedlikehald.

Forankring:

Me vil følgje dette opp med å utarbeide ein plan for friluftslivets ferdselsårer. Dette arbeidet må forankrast politisk, og kan gjerast gjennom vedtak i kommunestyret eller det politiske utvalet som har ansvar for fagfeltet.

Mål for arbeidet:

Effekt mål:

- Økt fysisk aktivitet og betre helse i befolkninga som heilheit
- Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål
- Et bredt aktivitetstilbud, med ulik tilretteleggingsgrad, sommer og vinter, for alle i kommunen
- Skape nettverk og god koordinering mellom aktørar som arbeider med ferdselsårar

Resultat mål:

- Vi vil betre tilrettelegginga for krevjande og slitte ferdselsårar
- Alle turruter i kommunen skal leggjast inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter

Avgrensing av arbeidet:

Modalen kommune har vald å avgrense arbeidet til turstiar, turveggar, turruter og målpunkt (t.d. parkering, rasteplassar, knutepunkt, turhytter) i kommunen. Planen skal i fyrste omgang inkludere fotturar og skiturar. Det skal vurderast å ta med fleire bruksformar ved seinare revisjonar av planen. Døme på dette kan vere padleruter. Geografisk skal planen dekke heile kommunen.

Organisatorisk forankring:

Modalen Kommune er prosjekteigar og rådmannen er prosjektansvarleg. Kommunens seksjon for Natur, kultur og fritid, har ansvaret for den praktiske gjennomføringa.

Organisering av arbeidet:

Styringsgruppe: Leder i Kundetorget Lin-Tove Thomassen og Kent Tur Amundsen

Prosjektleder: Konsulent for Kultur og fritid, Kent Tur Amundsen

Arbeidsgruppe:

- Konsulent Kultur og fritid Kent Tur Amundsen
- Modalen idrettslag Jannicke Surland Våge

Arbeidsgruppa møtes ved de punkta som er angitt i framdriftsplanen.

Referansegruppe:

- Folkehelse
- DNT
- Turlag
- Grunneigarar
- Teknisk avdeling

Medverknad:

Oppstart skal annonserast på kommunens nettside samt i lokalavis. I annonseringa skal det vere ei kort forklaring av kva målet med arbeidet er, og arbeidets gang. Det skal komme fram at alle er velkomne til å komme med innspel og kommentarar undervegs.

Økonomi:

Utgifter

Arbeid med prosjektplan, forankring og rekruttering	kr. 25 000.-
Medverknadsprosess	kr. 25 000.-
Annonsering og høyring	kr. 10 000.-
Kartlegging av no-situasjon	kr. 60 000.-
Sum	kr. 120 000.-

Inntekt

Fylkeskommunalt tilskot	kr. 60 000.-
Eigenkapital	kr. 60 000.-
Sum	kr. 120 000.-

Framdriftsplan:

Datoar er satt frem til det skal søkes nye midler frå fylkeskommunen.

Milepæl	Tidsplan	Ansvar	Oppgåver	Møte
Oppstart av arbeidet.	17.10.23	Leiar kundetorget Lin-Tove Thomassen	Ferdigstille prosjektplan, organisering.	Oppstartsmøte i arbeidsgruppa, med ekstern deltaking.
Forankring av prosjektet.	19.10.23	Prosjektleiar	Sak til politisk handsaming og annonsering av prosjektet.	Kommunestyre og møte i arbeidsgruppa.
Medverknad med interessegrupper.	04.11.23	Prosjektleiar	Dialogmøte med aktuelle interessegrupper.	Dialogmøte.
Kartlegging av No-situasjonen internt.	11.12.23	Prosjektleiar	Innsamling av data.	Møte i arbeidsgruppa.
Kartlegging av No-situasjonen ekstern.	05.02.24	Prosjektleiar	Dialogmøte med aktuelle interessegrupper.	Dialogmøte.
Kvalitetssikring av mål		Prosjektleiar	Legge fram sak for drøfting av mål	Møte i arbeidsgruppa
Analyse av avvik mellom no- situasjonen og mål		Prosjektleiar	I samarbeid mellom arbeidsgruppa og ekstern?	Arbeidsgruppa
Føreslå tiltak		Prosjektleiar	Få fram forslag til endringar	Styringsgruppa
Vurdera og analysera tiltak opp mot mål i arbeidet		Prosjektleiar	I samarbeid mellom arbeidsgruppa og ekstern?	Arbeidsmøte og oppsummerande møte i Arbeidsgruppa
Høyring		I samarbeid mellom arbeidsgruppa og ekstern?	Slutføra planen	Oppsummerande møte i prosjektgruppa.
Vedtak av plan		Rådmannen	Rådmannen legg fram planen til kommunestyret	